长江经济带江豚保护区生态修复港口综合升级改造项目- 安庆城西工业基础原材料交易市场项目 竣工环境保护验收意见

2024年8月21日，安庆化工建设投资有限公司根据《长江经济带江豚保护区生态修复港口综合升级改造项目-安庆城西工业基础原材料交易市场项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和环评批复等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

安庆化工建设投资有限公司长江经济带江豚保护区生态修复港口综合升级改造项目-安庆城西工业基础原材料交易市场项目位于安徽省安庆市高新技术产业开发区经一路与勇进路交叉口东北角，项目主要建设2座乙类库、4座戊类库、2栋办公楼等，项目建成后由安庆铭宸自产运营有限公司负责运营管理工作。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年3月20日，安庆高新技术产业开发区经济发展局同意本项目备案（项目代码：2020-340803-48-01-011105）。

2021年11月，安庆化工建设投资有限公司委托南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司编制完成“长江经济带江豚保护区生态修复港口综合升级改造项目-安庆城西工业基础原材料交易市场项目”环境影响报告表。

2021年12月24日，安庆高新技术产业开发区环境保护局以“庆高新环建[2021]15号”文对本项目环境影响报告表给予批复。

2023年11月6日，安庆高新投资控股有限公司完成突发环境事件应急预案报告编制及备案工作（包含安庆铭宸资产运营有限公司-安庆城西工业基础原材料交易市场突发环境事件应急预案），备案编号为340874-2023-029-M，风险级别为较大M。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》中要求和建设项目性质、规模，建设单位需实行排污许可登记管理。建设单位已于2024年7月15日完成排污许可登记，排污登记编号为91340805MA2UYDRP5A001X。

2022年1月本项目开工建设,2023年12月本项目工程内容建设完成并进行相关设备的调试。

(三) 投资情况

项目本阶段总投资为9154.31万元,其中环保投资20万元,占项目总投资0.22%。

(四) 验收范围

本次针对安庆化工建设投资有限公司长江经济带江豚保护区生态修复港口综合升级改造项目-安庆城西工业基础原材料交易市场项目进行整体验收。

二、工程变动情况

对照项目环评及批复,项目在实际建设过程中,主要变动情况为:

1、本项目西北角设置有一个容积100m³的应急池,同时厂区应急池与相邻的安庆高新区综合交易市场一期(安庆高新区危险化学品运输车辆停车场)应急池连通,当厂区内应急池大小无法满足应急事故水的存放时,可排至相邻项目应急池内暂存后处理。安庆高新区综合交易市场一期(安庆高新区危险化学品运输车辆停车场)事故应急池容积为1060m³,由此可知本项目可使用事故应急池容积为1160m³,完全能够满足本项目事故废水的存放。安庆高新区综合交易市场一期项目已于2024年7月份通过竣工环境保护验收,该项目运营单位与本项目运营单位均为安庆铭宸自产运营有限公司。

2、本项目依托安庆高新区综合交易市场一期(安庆高新区危险化学品运输车辆停车场)一座面积为96m²的危废库,用于存放处理危险废物泄漏时产生的危废,停车场项目运营期间非事故状态下无危废产生。本项目与安庆高新区危险化学品运输车辆停车场项目相邻,两个项目间设有能够通行的侧门,由本项目进入危险化学品运输车辆停车场项目不需要出本项目厂区和停车场项目厂区,不存在危废流失外环境风险,且停车场项目危废库面积能够同时满足两个项目的危废存放需求,本项目固废处置方式未发生变化。

对照本项目环境影响报告、环评批复及《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函〔2020〕688号)文件等要求,本项目中的变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

本项目运营过程中产生的废水主要为车辆冲洗废水和生活污水,主要污染物

为化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷。

项目产生的车辆冲洗废水进沉淀池处理，生活污水经化粪池处理后与冲洗废水一同排入城西污水处理厂处理。

（二）废气

本项目不涉及有组织废气外排，无组织废气主要包括砂石、煤在装卸、堆存过程中产生的粉尘和车辆运输粉尘，主要废气污染物为颗粒物。

项目采取的防治措施有：①项目内部地面进行水泥硬化处理，小型洒水车定期洒水；②项目散货仓库采取密闭措施，出入口设有水雾喷淋装置；③项目南侧出入口附近设有1处洗车机，底部为洗车水池，进场运送车辆进出均需通过洗车池后进行装卸和出厂。

（三）噪声

本项目运营期产生的噪声主要来源于行车、铲车、叉车等生产设备及辅助设备的运行，采取的降噪措施有：①选用低噪声设备，定期检修维护；②采取厂房隔声，厂区内设施绿化；③加强转运、装卸过程中的管理，严禁夜间作业。

（四）固体废物

项目运营过程中产生的固废主要为进货和出货流程中叉车装卸作业和库管员理货过程中产生的废化学品包装袋、沉淀池定期清理产生的沉渣及办公楼交易中心及仓库员工产生的员工生活垃圾。

本项目依托安庆高新区危险化学品运输车辆停车场一座面积为96m²的危废库，用于存放处理危险废物泄漏时产生的危废，停车场项目运营期间非事故状态下无危废产生。本项目与安庆高新区危险化学品运输车辆停车场项目相邻，两个项目之间设有侧门，由本项目进入危险化学品运输车辆停车场项目不需要出本项目厂区和停车场项目厂区，不存在危废流失外环境风险；停车场项目危废库内设有两个隔间，有明显分区，危废库面积能够同时满足两个项目的危废存放需求。

四、环境保护设施调试效果

污染物排放情况

1、废水

厂区污水总排口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总磷监测结果满足城西污水处理厂接管标准。

2、废气

厂界无组织废气排放的颗粒物满足《上海市《大气污染物综合排放标准》(DB

31-933-2015) 中表 3 中厂界大气污染物监控点浓度限值。

3、厂界噪声

项目区东、西、南厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 中 3 类标准限值要求。

五、验收结论

综上所述, 安庆化工建设投资有限公司长江经济带江豚保护区生态修复港口综合升级改造项目-安庆城西工业基础原材料交易市场项目较好地执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度, 按照环评报告表及批复要求, 基本落实了各项污染治理措施, 主要污染物达标排放, 完成企业排污许可申领及突发环境事件应急预案备案工作, 不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中九条不予验收的情形, 本项目竣工环境保护验收合格。

六、建议

- 1、按照标准规范设置废水排放口标识牌;
- 2、建立严格的管理制度, 落实岗位责任制, 加强现场管理。

七、验收人员信息

验收工作组名单附后。

安庆化工建设投资有限公司

2024 年 8 月 21 日